

(別 添)

網 教 管 第 6 2 0 号

平 成 2 5 年 1 2 月 1 0 日

文部科学大臣 殿

北海道網走市長 水谷 洋一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☒ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

新耐震基準施行以前に建築された、網走小学校(校舎・屋体)、西小学校(校舎)、南小学校(校舎)、潮見小学校(屋体)、第三中学校(校舎・屋体)の耐震改修事業は、すべて計画どおり実施することができた。これにより、市内小中学校の耐震化率は100%を達成した。耐震補強工事は完了したが、今後も安全な施設の維持・管理に努めていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☒ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

☒	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽化した第一中学校と第三中学校の調理場を廃止し、網走小学校(桂ヶ岡地区共同調理場)と南小学校(南地区共同調理場)に共同調理場を設置。ドライシステムに対応した、学校調理場の整備を図った。併せて網走小学校と第一中学校、南小学校と第三中学校における親子給食を実施した。

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年8月19日開催の教育委員会の会議において事後評価を実施し、その結果を本市ホームページにて公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、すべて計画どおりに実施した。しかし、学校施設の多くは昭和50年代から60年代、新しいものでも平成の初めに建築されたものが大半を占めており、付随する給排水施設や電気設備等にも老朽化が目立ち、修繕を要する案件も年々増加している。学校施設の長寿命化を図るためにも、後年度に向けて整備計画を立て、計画的に修繕・改修工事を行っていく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称
- 網走市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体
- 網走市
- 3 計画期間
- 平成23年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	北海道
市町村名	網走市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
網走小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年1月31日				
網走小学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成25年1月31日				
網走小学校	④	1203	共同調理場(新增築)		R	○	平成25年1月31日				
西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年9月28日				
南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年8月17日				
南小学校	④	1203	共同調理場(新增築)		S	○	平成25年1月31日				
潮見小学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成24年9月21日				
第三中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年9月28日				
第三中学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成24年9月28日				